

Jak powstaje kanalizacja (6)

Budujemy z impetem

Wykonawcy największej w naszej Gminie inwestycji, urzędowo nazywanej „Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek – Trias Opolski” z wielkim zaangażowaniem wykonują roboty związane z jej realizacją.



Na Kontrakcie I pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krasiejowie realizacja zadania przebiega bez większych utrudnień, jednak naszym zdaniem zbyt wolno. Po zakończeniu robót montażowych kanalizacji w ulicach Rzecznej i Senfta, Wykonawca przystąpił do prac w ulicy Dolnej. Kanał został ułożony i po zasypaniu wykopu wykonano podbudowę pod przyszłą nawierzchnię asfaltową. W ulicy Dolnej pozostał do wykonania montaż przepompowni ścieków, która kolektorem tłocznym wzdłuż ulicy Zamoście przerzuci przyszłe ścieki do istniejącej kanalizacji w ulicy Młyńskiej. Po krótkiej przerwie związanej z zaprojektowaniem kanału w ulicy Zamoście (kolizja z siecią wodociagową i kablem telekomunikacyjnym) roboty montażowe wzdłuż tej ulicy zostały wznowione. Wykonawca – Firma DDtherm z Rozmierki, w ul. Zamoście wprowadził kolejną brygadę i tym samym tempo robót powinno znacząco wzrosnąć.

W ulicy Pustki zakończono roboty montażowe oraz po zasypaniu wykopu Wykonawca wykona i utwardzi miejscowo nawierzchnie kruszywem kamiennym. Nawierzchnia asfaltowa zostanie wykonana staraniem Urzędu Miasta i Gminy w Ozimku w momencie modernizacji związanej z poszerzeniem ulicy. Obecnie trwają również prace montażowe kanalizacji sanitarnej w ulicach Psie Pole oraz w bocznych odjeżdżiach od ulicy Spórackiej, tj. Krótkiej, Bocznej oraz Brzozowej. Po zakończeniu robót w ulicy Psie Pole Wykonawca planuje rozpocząć montaż kanalizacji w ulicy Słonecznej i po jej wykonaniu można będzie przystąpić do zamknięcia zlewni w ulicy Cegielnianej.

Zaznaczyć należy, iż Firma

DDtherm przywoziła wszystkie ale zamontowała jedynie 2 zbiorniki przepompowni sieciowych, jedną w ulicy Zamoście i drugą na skrzyżowaniu ulic Rzecznej i Senfta (teren przedszkola). Pompownie zostały wyposażone w niezbędne wazy, kominki wentylacyjne, pomosty. Do zamontowania pozostała armatura i pompy oraz aparatura kontrolno pomiarowa. Oczekujemy też, że zabudowana zostanie w najbliższym czasie przepompownia na ul. Brzeziny, co pozwoliłoby na odcinkach wykonanej kanalizacji (Zamoście i Brzeziny) rozpocząć podłączanie poszczególnych posesji.

Od początku zadania do końca miesiąca maja br. Wykonawca – Firma DDtherm wykonał 5.277,73 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 1.136,10 mb kanalizacji tłocznej, tak więc na tę chwilę procentowe zaawansowanie robót osiąga poziom 37 %.

Kontrakt II – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biestrzynnik i Dylaki. Wykonawca robót firma PPH-U SANGAZ Walde- mar Pacud z Częstochowy, zgodnie z umową, rozpoczął roboty od organizacji zaplecza, które zlokalizowane zostało w ulicy Biestrzyńskiej. Teren został ogrodzony, posadowiono baraki, Firma dostarczyła sprzęt oraz zapas materiałów niezbędnych do wykonania sieci kanalizacyjnej. Prace montażowe rozpoczęto na początku czerwca w ulicy Szkolnej. Wykonawca skutecznie zapobiegł napływowi wód gruntowych do wykopów za pomocą zestawu igłofiltrów, które najprościej mówiąc odsysają wodę z gruntu, po czym rozpoczął układanie rur kanalizacyjnych. Umowny termin zakończenia kontraktu dla Biestrzynnika i Dylak to

październik 2012 r., a zakres rzeczowy zakłada ułożenie blisko 24.222 mb kanałów grawitacyjnych i tłocznych oraz wykonanie 6 kompletów przepompowni sieciowych.

Kontrakt III tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczedrzyk” zakłada ułożenie około 27.461 mb kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz wykonanie 3 kompletów przepompowni sieciowych. W lutym br. rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót, a w dniu 06.05.2011 podpisano umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą Firmą PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o. Opole. Wykonawca zobowiązał się rozpocząć roboty już w miesiącu czerwcu 2011r. Przewidywany termin zakończenia prac na Kontrakcie III to czerwiec 2013 roku.

W ramach Kontraktu IV dotyczącego budowy kanalizacji w Grodzcu w dniu 06.06.2011 r. dokonano otwarcia ofert w uprzednio ogłoszonym postępowaniu przetargowym. Na ręce zamawiającego wpłynęło 10 ofert, które aktualnie są oceniane przez Komisję przetargową. Po wyborze oferty najkorzystniejszej oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli z Urzędu Zamówień Publicznych, której to podlega również i niniejsze postępowanie, Zamawiający czyli PGKIM Sp. z o.o. podpisze umowę na roboty z wybranym Wykonawcą. Przewidywany termin rozpoczęcia prac w miejscowości Grodziec to wrzesień 2011 roku.

Prace montażowe kanalizacji sanitarnej na **Kontrakcie V pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ozimek – Schodnia Nowa** systematycznie posuwają się do przodu. Wykonawca – Firma INSBUD z Opola, kontynuuje roboty przewiertowe metodą mikro-tunelingu w ulicy Danieckiej. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z wykonaniem przewiertu pod torami PKP na trasie Opole - Fossowskie. W rejonie przejazdu kolejowego Wykonawca natrafił na kolizję projektowanej kanalizacji sanitarnej z siecią gazową zasilającą Hutę Małapanew. W ramach Nadzoru Autorskiego kanał sanitarny został zagłębiony o ok. 30 cm w celu ominięcia kolizji. W ulicach Ogrodowej, Robotniczej i Zielonej kanalizację (metodą wykopową) już ułożono. Jeszcze w czerwcu rozpoczną się roboty na ul. Opolskiej.

Od początku zadania do końca miesiąca maja br. INSBUD Opole dla całego zadania wykonał już 2.265,99 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, a co za tym idzie osiągnął 40 % stan zaawansowania robót na całym Kontrakcie. Termin zakończenia upływa w listopadzie br.

Na Kontrakcie VII dotyczącym

przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w mieście Ozimku ul. Częstochowska i Połna oraz w miejscowościach Mni- chus, Biestrzynnik oraz budowy centralnej dyspozytorni w Antonio- wie trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowych i dokonywaniem niezbędnych uzgodnień celem uzyskania pozwoleń na budowę. W ramach w/w kontraktu zakończono prace związane z odwierceniem nowego ujęcia (35 m głębokości) zlokalizowanego na terenie SUW w ul. Połnej w Ozimku. Wykonawca - Firma WODROPOL z Wrocławia prowadzi prace związane z montażem rury filtracyjnej, dezynfekcją ujęcia oraz próbnym pompowaniem celem ustalenia wydajności ujęcia.

Kontrakt VIII - SUW Częstochowska, SUW Szczedrzyk – Wykonawca, Firma Gutkowski z Leszna, zakończył prace montażowe związane z budową magistrali wodociągowej oraz z rozruchem nowopowstałej kontenerowej stacji pompowej. Wykonawca kończy prace porządkowe na terenie wieży ciśnień. Teren został wyrównany, po czym powstała nowa nawierzchnia z kostki brukowej wraz ze zjazdem na drogę powiatową. Do wykonania zostało wyrównanie terenów zielonych i ogólne uporządkowanie terenu inwestycji. W Szczedrzyku zakończono budowę żelbetowego zbiornika wody czystej, jeszcze w czerwcu rozpoczną się prace modernizacyjne w hali filtrów. Możliwe będą chwilowe przestoje i zakłócenia w dostawie wody dla miejscowości Szczedrzyk i Pustków.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony ostatni już w ramach naszego Projektu przetarg, na budowę suszarni osadów komunalnych przy oczyszczalni ścieków w Antonio- wie.

**Aleksandra Bator
Krzysztof Durkalec**

