

Pierwsze podłączenia

Tegoroczne lato nie sprzyja zarówno wycypywającym w różnych ośrodkach kraju urlopowiczom, jak też naszym Wykonawcom kanalizacji. W przyszłym miesiącu upłynie już rok od rozpoczęcia realizacji naszego Projektu (pierwsze roboty rozpoczęto w Krasiejowie 13 września 2010 r.).



Prawdę mówiąc spodziewaliśmy się większego postępu. Same procedury przetargowe tj. okres od ogłoszenia przetargu do podpisania umowy z Wykonawcą trwały około pół roku (zakładaliśmy, że będą to 3 miesiące). Podobne projekty realizuje kilka sąsiednich Gmin (Opole, Turawa, Kolonowskie, Zawadzkie, Strzelce Opolskie, Zdzeszowice, Walce, Grodków), nasi Wykonawcy i podwykonawcy najczęściej biorą udział w kilku budowach. Niemniej, jak dotychczas nie widzimy zagrożenia w terminowym zakończeniu całego Projektu jakim jest dzień 31.12.2013 r. Teraz kilka zdań o każdym z kontraktów.

Kontrakt I - Budowa kanalizacji sanitarnej w Krasiejowie. Trzy brygady Wykonawcy (DDtherm Rozmierka) kontynuują prace na ul. Szkolnej, Słonecznej i Zamoście. Jeszcze w tym miesiącu ma być przeprowadzony rozruch przepompowni ścieków przy ul. Zamoście i oddanie inwestorowi (PGKIM) kanalizacji objętej tą zlewnią. Umożliwi to nam rozpoczęcie podłączenia poszczególnych posesji. Przed podłączeniem, mieszkańców odwiedzi nasz przedstawiciel (w tej sprawie pomaga nam Sołtyś Krasiejowa - Pan K. Tarsa) w celu podpisania umowy o przyłączenie za zadeklarowaną na zebraniu większą kwotę 1.200 zł + VAT.

Przy ulicy Brzeziny w rejonie salonu FIAT-a został posadowiony zbiornik pompowni, która również zostanie uzbrojona w niezbędną armaturę i wkrótce zostanie włączona do pracy. Tam też zamierzamy jeszcze w roku bieżącym podłączyć do sieci poszczególne posesje.

Po zakończonych robotach związanych z układaniem kanalizacji przystąpiono do odtworzenia zniszczonej nawierzchni drogowych. Wykonawca wykonuje tzw. korytowanie i układa kolejne warstwy konstrukcyjne nawierzchni. W pierwszej kolejności w ulicach Dolnej i Krótkiej zostanie o-

zony „dywanik” asfaltowy i zaraz po nich Wykonawca przystąpi do odtworzeń nawierzchni w ulicach Senfta i Rzeźniczej. W ulicy Brzeziny (naprzeciw salonu FIAT-a) ułożono już pierwszą warstwę wiążącą z mieszanki asfaltowej na której z kolei, ułożona zostanie tzw. warstwa szceralna.

Realizacja Kontraktu II - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biestrzynnik i Dylaki bardzo szybko nabiera właściwego tempa. PPH-U SANGAZ Waldemar Pacud z Częstochowy, jako Generalny Wykonawca rozpoczął roboty na początku czerwca w ulicy Szkolnej w Dylakach i do końca lipca ułożył już blisko 1 km sieci wraz z przyłączami. Tak duże tempo prac jest możliwe dzięki zaangażowaniu aż siedmiu brygad, które mimo wysokiego poziomu wód gruntowych i dość dużych głębokości, skutecznie realizują zlecony zakres robót. W ulicy Szkolnej Wykonawca posadowił już zbiornik pompowni (6,25 m głębokości) oraz kontynuuje prace montażowe kanalizacji sanitarnej w ulicach Szkolnej, Szymona, Jakuba oraz Turawskiej. Na bieżąco, po ułożonych kolektorach głównych, Firma SANGAZ realizuje wykonanie przyłączy zakończonych studzienką na terenie posesji. Wykonawca tego Kontraktu deklaruje znaczenie przyspieszenia umownego terminu, który upływa w grudniu 2013 r.

Kontrakt III tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczedrzyk” można śmiało powiedzieć, iż „ruszył z kopyta”. Wykonawca szybko zorganizował zaplecze budowy przy ulicy Danieckiej, zorganizował niezbędne materiały oraz sprzęt i ambitnie zabrał się do pracy. Firma PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o. z Opola roboty montażowe rozpoczął w ulicach Niwieckiej, Cmentarnej oraz Powstańców Śląskich - od miejsca projektowanej przepompowni ścieków, która „przepompuje” ścieki pod rzeką

Mała Panew do oczyszczalni w Antoniewie.

W ramach Kontraktu IV dotyczącego budowy kanalizacji w Grodzcu, po zakończonej kontroli przez Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie, w dniu 10.08.2011 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót, tj. Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „M+” Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła, które w uprzednio ogłoszonym przetargu złożyło najkorzystniejszą ofertę na kwotę 10,7 mln zł brutto. Przewidywany termin rozpoczęcia prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec to wrzesień 2011 roku.

Roboty związane z układaniem kanalizacji sanitarnej na Kontrakcie V pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ozimek - Schodnia Nowa** już dawno przekroczyły półmetek. Firma INSBUD z Opola, kontynuuje roboty przewiertowe metodą mikrotunelingu w ulicy Danieckiej oraz Krótkiej i wkrótce wykona ostatni odcinek kanału, który włącza się bezpośrednio do istniejącej przepompowni ścieków na terenie Huty, tzw. „Rotundy”. W najbliższym czasie PGKIM Sp. z o.o. w Antoniewie własnym staniem wykona kanał tłoczny, który biegnąc z „Rotundy” poprzez tereny Magazynu wielofunkcyjnego, ul. Powstańców Śl., obok starego Kościoła i dalej wzdłuż rowu przy hałdzie, dotrze do istniejącego przejścia pod rzeką Mała Panew i zostanie włączony do czynnej kanalizacji sanitarnej w ulicy Opolskiej, w Ozimku. W rejonie ulicy Kuczki trwają prace montażowe kanalizacji metodą wykopową. Wykonawca na bieżąco realizuje również przyłącza na terenach posesji prywatnych, a po zakończonych robotach przystąpi wkrótce do odtworzeń nawierzchni asfaltowych. Ten Kontrakt ma być zakończony w listopadzie br. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą to część podłączeń posesji wykonamy jeszcze w br. pozostałe - wiosną przyszłego roku.

Realizacja Kontraktu VII dotyczącego przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Ozimku ul. Częstochowska i Polna oraz w miejscowościach Mnichus i Biestrzynnik oraz budowy centralnej dyspozytorni w Antoniewie powoli posuwa się do przodu. Trwają jeszcze prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowych i dokonywaniem niezbędnych uzgodnień celem uzyskania pozwoleń na budowę. Wykonawca robót, Firma WODROPOL z Wrocławia, po zakończeniu procedur uzgodnieniowych dokumentacji projektowych i po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń przystąpiła do robót modernizacyjnych stacji uzdatniania wody w Mnichusie. W dniu 11 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Opolu został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla zadania polegającego na modernizacji Stacji w Biestrzynniku.

Pierwszy etap Kontraktu VIII

obejmującego swym zakresem SUW Częstochowska oraz SUW Szczedrzyk został zakończony. Wykonawca, Firma Gutkowski z Leszna, ukończył prace montażowe związane z budową magistrali wodociągowej oraz z rozruchem nowopowstałej kontenerowej stacji pompowej. W dniu 29 lipca br. nastąpił komisyjny odbiór techniczny wykonanych robót, w czasie którego Komisja zaleciła Wykonawcy usunięcie drobnych usterek. Po ich usunięciu ustalony zostanie termin odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji. Już w chwili obecnej ciśnienie wody w sieci Ozimka zostało podniesione ok. 3,3 bara (poprzednio 2,7), docelowo będziemy utrzymywać je na poziomie 3,5 do 4,0 bara.



w przypadku kolejnej powodzi nie zostały zalane.

PGKIM Sp. z o.o. 22 lipca br. ogłosił ostatni przetarg na realizację Kontraktu pn.: **Budowa suszarni osadów komunalnych przy oczyszczalni ścieków Antoniów**. Planowane otwarcie ofert to 26.08.2011.

Na tablicach z nazwą miejscowości w których prowadzone są roboty kanalizacyjne umieszczone zostały tabliczki informujące kierowców o tymczasowych utrudnieniach w ruchu drogowym.

**Aleksandra Bator
Krzysztof Durkałec**

„Budowa kanalizacji a oczyszczalnie przydomowe” - str. 22.